

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

อบต.หัวถนน ได้ติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน รายละเอียด ดังนี้

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
			ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	เงินสะสม		ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			
							ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตำบลหัวถนน	๗,๒๔๘,๐๐๐	-	-	ตุลาคม๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘	-	/	-	๑,๗๘๑,๑๐๐
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	จ่ายเบี้ยยังชีพความพิการตำบลหัวถนน	๒,๔๒๘,๘๐๐	-	-	ตุลาคม๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘	-	/	-	๕๘๖,๒๐๐
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน ๔ ราย	๑๘,๐๐๐	-	-	ตุลาคม๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘	-	/	-	๑๒,๐๐๐
๔	ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย ประจำปี ๒๕๖๘ จำนวนสุนัขและแมวที่ขึ้นทะเบียนจำนวน ๑,๘๑๔ ตัว	๑๒,๐๐๐	-	-	ตุลาคม๒๕๖๗-กุมภาพันธ์๒๕๖๘	-	-	/	ไม่มีการใช้จ่ายงบประมาณ
๕	จ้างเหมาบุคลากรการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.หัวถนน	จ้างเหมาบริการการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.หัวถนน จำนวน ๖ เดือน	๔๓๘,๐๐๐	-	-	ตุลาคม๒๕๖๗-มีนาคม๒๕๖๘	-	/	-	๒๑๘,๔๐๐
๖	ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันในเขตตำบลหัวถนนควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	๘๐,๐๐๐	-	-	ตุลาคม๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘	/	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๗	เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นแทนตำแหน่งที่ว่าง	เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นแทนตำแหน่งที่ว่าง	๒๐,๐๐๐	-	-	ตุลาคม๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘	/	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ

๘	โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ งานรัฐพิธีและราชพิธี	-เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ , วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๗, วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๗	๕๐,๐๐๐	-	-	ตุลาคม๒๕๖๗- มีนาคม๒๕๖๘	-	/	-	๒,๔๐๐
๙	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือ เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือ เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	๓๐,๐๐๐	-	-	ตุลาคม๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘	/	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๐	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ หมู่บ้านและผู้ปฏิบัติงานด้าน สาธารณสุขในหมู่บ้าน ชุมชน	ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้านและผู้ปฏิบัติงาน ด้านสาธารณสุขในหมู่บ้าน ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๗๗ คน	๓๕๐,๐๐๐	-	-	ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ มีนาคม ๒๕๖๘	-	-	/	๒๓๕,๑๘๐
๑๑	โครงการส่งเสริมคุณธรรมสร้าง จิตสำนึกในการป้องกันการทุจริตแก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และ พนักงานจ้าง	ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ส่งเสริมคุณธรรม สร้างจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริตแก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	๕,๐๐๐	-	-	ตุลาคม๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘	/	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟูหลัง เกิดสาธารณภัย	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังหรือ ฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	๘๐,๐๐๐	-	-	ตุลาคม๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘	/	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๓	งานสืบสานประเพณีเนื่องในวัน ลอยกระทง	งานสืบสานประเพณีเนื่องในวันลอย กระทง ร่วมกับวัดหัวถนน	๓๐,๐๐๐	-	-	๑๕-พ.ย.-๖๗	-	-	/	๓,๖๐๐
๑๔	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มศักยภาพอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๘๐,๐๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	/	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๕	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๔๖ คน	๑๙๐,๐๐๐	-	-	ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ กุมภาพันธ์๒๕๖๘	/	-	-	-

๑๖	จัดการแข่งขันกีฬาตำบลต่อต้านยาเสพติด	จัดการแข่งขันกีฬาตำบลต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๓๐๐,๐๐๐			วันที่ ๑๘-๒๓ ตุลาคม๒๕๖๗	-	-	/	๒๙๗,๖๘๘
๑๗	จัดงานเนื่องในวันเข้าพรรษา	จัดกิจกรรมหล่อเทียนเข้าพรรษาและถวายเทียนพรรษา	๓๐,๐๐๐	-	-	เดือนก.ค.๒๕๖๘	/	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๘	โครงการจัดงานเนื่องในวันผู้สูงอายุ	จัดงานเนื่องในวันผู้สูงอายุ ในวันที่ ๑๓ เม.ย.๖๗	๒๐,๐๐๐	-	-	วันที่ ๑๓ เม.ย.๖๘	/	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๙	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหัวถนน	จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหัวถนน	๕๐,๐๐๐	-	-	ตุลาคม๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘	/	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๐	โครงการส่งเสริมคุณธรรมสร้างจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริตแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	โครงการส่งเสริมคุณธรรมสร้างจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริตแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	๕,๐๐๐	-	-	ตุลาคม๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘	/	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๑	โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี	จัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีตำบลหัวถนน	๒๐,๐๐๐	-	-	ตุลาคม๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘	/	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๒	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหัวถนน	จัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหัวถนน	๔๐,๐๐๐	-	-	ตุลาคม๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘	/	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๓	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน	จัดฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	๕,๐๐๐	-	-	๑๘-เม.ย.-๖๘	-	-	/	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๔	งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น	สำรวจข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	-	-	ตุลาคม๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘	/	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๕	จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น , สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนระดับหมู่บ้าน	ประชุมประชาคมตำบลเพื่อ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น	๕,๐๐๐	-	-	พฤศจิกายน ๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘	/	-	/	ยังไม่ได้ดำเนินการ

๒๖	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๓๐,๐๐๐	-	-	ตุลาคม๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘	/	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๗	ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะและสถานที่ราชการ	จัดกิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการรวมปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะ	๒๐,๐๐๐	-	-	ตุลาคม๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘	/	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๘	ผู้ก่อการดี(ป้องกันเด็กจมน้ำ)	โครงการผู้ก่อการดี(ป้องกันเด็กจมน้ำ)เพื่อสอนและฝึกหัดให้เด็กนักเรียนและเยาวชน เอาชีวิตรอดจากการประสบเหตุทางน้ำ	๓๐,๐๐๐	-	-	ตุลาคม๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘	/	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๙	ส่งเสริมการปลูกป่าในพื้นที่สาธารณะประโยชน์	ปลูกป่าในพื้นที่สาธารณะประโยชน์	๘,๕๐๐	-	-	ตุลาคม๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘	/	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓๐	ส่งเสริมอาชีพการเกษตร	จัดอบรมให้ความรู้อาชีพการเกษตร	๑๔,๐๐๐	-	-	ตุลาคม๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘	/	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓๑	ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กนักเรียน จำนวน ๓๗๓ คน(ใช้ข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗)	เป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กนักเรียน จำนวน ๓๗๓ คน(ใช้ข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗)	๗๕๘,๓๒๐	-	-	ตุลาคม๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘	-	/	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓๒	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน	สนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นค่า ๑.ค่าอาหารกลางวัน ๒.ค่าจัดการเรียนการสอน ,๓.ค่าหนังสือเรียน ,๔.ค่าเครื่องแบบนักเรียน , ๕.ค่าอุปกรณ์การเรียน , ๖.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๒๔๐,๑๔๐	-	-	ตุลาคม๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘	-	/	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓๓	จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน	จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน บ้านหนองถั่วแปบ ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗	๓๐,๐๐๐	-	-	ตุลาคม๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘	/	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓๔	อบรมให้ความรู้การบริหารจัดการขยะชุมชน	ฝึกอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการขยะชุมชน	๑๐,๐๐๐	-	-	ตุลาคม๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘	/	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ

๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเพชรพัฒนา บ้านปราสาททอง ตำบลหัวถนน อำเภอ นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	ปริมาณงาน ความกว้าง ๓.๕๐ เมตร ความยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร	๓๙๒,๕๐๐	-	-	ตุลาคม๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘	/	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ธรรมบุญ บ้านนาใหม่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหัวถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑๑๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๔๔ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมเกลี่ยปรับแต่ง	๒๕๖,๐๐๐	-	-	ตุลาคม๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘	-	/	-	ยังไม่มีกรเบิกจ่ายงบประมาณโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพลเสฟ บ้านหัวถนน ตำบลหัวถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง	๔๑๗,๐๐๐	-	-	ตุลาคม๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘	/	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไพศาล บ้านหนองถั่วแปบ ตำบลหัวถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง	๔๐๑,๐๐๐	-	-	ตุลาคม๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘	/	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสนามกีฬา บ้านหนองผักแว่น ตำบลหัวถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง	๓๘๑,๘๐๐	-	-	ตุลาคม๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘	/	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอำนาจเจริญ บ้านโคกแสงทอง ตำบลหัวถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมเกลี่ยปรับแต่ง	๔๑๐,๐๐๐	-	-	ตุลาคม๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘	/	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ

๔๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชาสามัคคี บ้านวังกระโดน หมู่ที่ ๕ ตำบลหัวถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	ขนาดความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๓ จุดรวม ๑๕ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อเรียบร้อยแล้ว	๓๘๔,๐๐๐	-	-	ตุลาคม๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘	/	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพัฒนา บ้านดอนยาว ตำบลหัวถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑ จุดรวม ๗ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อเรียบร้อยแล้ว	๔๑๗,๐๐๐	-	-	ตุลาคม๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘	/	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสระสี่เหลี่ยม -หัวถนน บ้านสระสี่เหลี่ยม ตำบลหัวถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๓๖๘,๐๐๐	-	-	ตุลาคม๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘	/	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔๔	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายทาง บร.ถ. ๒๐๒-๔๒ ตำบลหัวถนน อำเภอ นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร	๓๘๑,๐๐๐	-	-	ตุลาคม๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘	/	-	-	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากโครงการเข้าซ้อนกับงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
๔๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ ในเขตตำบลหัวถนน ณ.บ้านหนองเต็ง หมู่ที่ ๖ ตำบลหัวถนน อำเภอ นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	จำนวน ๓๕ จุด โดยมีรายละเอียด ฐานเสาตอม่อสำเร็จ ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐ เมตร สูง ๐.๔๐ เมตร เสาเหล็กกล้าวงรีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว สูง ๕ เมตร หนา ๓.๒ มม. ชุดโคมไฟโซล่า เซลล์ ขนาด ๖๐๐ วัตต์	๒๙๘,๐๐๐	-	-	ตุลาคม๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘	/	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ

๔๖	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกส์สายทางนาใหม่ หมู่ที่ ๑๐ ต.หัวถนน -บ้านโคกรัก อ.โนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์	ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๗๖ เมตร หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๓๘๐ ตารางเมตร	๑๑๐,๐๐๐	-	-	ตุลาคม๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘	/	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔๗	สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	๒๐,๐๐๐	-	-	ตุลาคม๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘	/	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔๘	สนับสนุนการดำเนินงานของ ศป.ปส. อ.นางรองโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอนางรอง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ ศป.ปส.อ.นางรอง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๑๕,๐๐๐	-	-	ตุลาคม๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘	/	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔๙	สนับสนุนอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านถนน	เป็นเงินอุดหนุนในการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่ักเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ ของโรงเรียนบ้านถนน จำนวน ๑๖๕ คน ในอัตราคนละ ๒๒ บาทต่อวัน จำนวน ๒๐๐ วัน	๗๒๖,๐๐๐	-	-	ตุลาคม๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘	-	/	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๕๐	สนับสนุนอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านวังกระโดน	เป็นเงินอุดหนุนในการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่ักเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ ของโรงเรียนบ้านวังกระโดน จำนวน ๑๓๕ คน ในอัตราคนละ ๒๒ บาทต่อวัน จำนวน ๒๐๐ วัน	๕๙๔,๐๐๐	-	-	ตุลาคม๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘	-	/	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๕๑	สนับสนุนอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองถั่วแปบ	เป็นเงินอุดหนุนในการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่ักเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ ของโรงเรียนบ้านหนองถั่วแปบ จำนวน ๕๓ คน ในอัตราคนละ ๒๗ บาทต่อวัน จำนวน ๒๐๐ วัน	๒๘๖,๒๐๐	-	-	ตุลาคม๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘	-	/	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๕๒	อุดหนุนโครงการจัดงานราชพิธีและรัฐพิธี ของ อปท.ในเขตอำเภอนางรอง	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอนางรอง เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนโครงการจัดงานพระราชพิธีและรัฐพิธี ประจำปี ๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐	-	-	ตุลาคม๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘	/	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ

๕๓	อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอนางรอง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงานในกิจการของกิ่งกาชาดอำเภอนางรอง	๑๐๐๐๐	-	-	ตุลาคม๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘	/	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕๔	อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงานในกิจการของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	๑๐,๐๐๐	-	-	ตุลาคม๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘	/	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๒๐๒-๑๗ สายทางหนองคูณ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองถั่วแปบ ตำบลหัวถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๙๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๕๘๐ ตารางเมตร	-	๓,๓๘๕,๐๐๐	-	ตุลาคม๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘	/	-	-	ส่งคืนงบประมาณเนื่องจากเข้าซ้อนกับโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๗
๕๖	ก่อสร้างผิวจราจร Asphaltic Concreat รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๒๐๒-๒๔ สายสระสี่เหลี่ยม-ดอนยาว หมู่ที่ ๔ บ้านดอนยาว ตำบลหัวถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๕๕๐ ตารางเมตร	-	๔,๐๓๓,๐๐๐	-	มกราคม๖๘-มีนาคม๖๘	-	/	-	ยังไม่มีงบประมาณโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ
๕๗	ก่อสร้างผิวจราจร Asphaltic Concreat รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๒๐๒-๔๒ สายทางปราสาททอง-หนองถั่วแปบ หมู่ที่ ๒ บ้านโคกน้ำซับ ตำบลหัวถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐ ตารางเมตร	-	๒,๗๕๕,๐๐๐	-	มกราคม๖๘-มีนาคม๖๘	-	-	/	๒,๗๕๒,๐๐๐
๕๘	ก่อสร้างผิวจราจรAsphaltic Concreat รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๒๐๒-๑๔ สายทางโคกน้ำซับ หมู่ที่ ๒ บ้านโคกน้ำซับ ตำบลหัวถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๖๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๘๒๕ ตารางเมตร	-	๒,๓๔๒,๐๐๐	-	มกราคม๖๘-มีนาคม๖๘	-	-	/	๒,๓๔๑,๐๐๐
๕๙	ซ่อมแซมผิวจราจรประเภท Ovearly Asphaltic Concreat รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๒๐๒-๔๐ สายปราสาททอง-ลุงไผ่ หมู่ที่ ๑๑ บ้านปราสาททอง ตำบลหัวถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๕๐ ตารางเมตร	-	๑,๐๖๒,๐๐๐	-	มกราคม๖๘-มีนาคม๖๘	-	-	/	๑,๐๖๐,๐๐๐

๖๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยทุ้งรวงทอง บ้านหัวถนน หมู่ที่ ๑ ตำบลหัวถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๖๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๓๑๕ ตารางเมตร (ไม่มีไหล่ทาง)	-	-	๑๙๖,๘๐๐	กุมภาพันธ์-กันยายน ๒๕๖๘	/	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๖๑	โครงการก่อสร้างผิวจราจร Asphalt Concreat ขอยอนามย์ บ้านหัวถนน หมู่ที่ ๑ ตำบลหัวถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	ความกว้าง ๔.๕๐ เมตร ความยาว ๓๗๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๗.๕๐ ตารางเมตร	-	-	๑,๑๐๗,๐๐๐	กุมภาพันธ์-กันยายน ๒๕๖๘	/	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๖๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยุ่นใจ บ้านโคกน้ำซับ หมู่ที่ ๒ ตำบลหัวถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง	-	-	๕๐๐,๐๐๐	กุมภาพันธ์-กันยายน ๒๕๖๘	/	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๖๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเนตรตำกุล บ้านโคกน้ำซับ หมู่ที่ ๒ ตำบลหัวถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมเกลี่ยปรับแต่ง	-	-	๕๐๐,๐๐๐	กุมภาพันธ์-กันยายน ๒๕๖๘	/	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๖๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยมิตรสัมพันธ์ บ้านหนองถั่วแปบ หมู่ที่ ๓ ตำบลหัวถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๑๕๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมเกลี่ยปรับแต่ง	-	-	๔๙๗,๒๐๐	กุมภาพันธ์-กันยายน ๒๕๖๘	/	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๖๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยพยัคฆา บ้านหนองถั่วแปบ หมู่ที่ ๓ ตำบลหัวถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๑๕๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมเกลี่ยปรับแต่ง	-	-	๔๙๗,๒๐๐	กุมภาพันธ์-กันยายน ๒๕๖๘	/	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๖๖	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.๒๕๒๗ คลองลำไทรโยงทำนบตาวัน บ้านหนองถั่วแปบ หมู่ที่ ๓ ตำบลหัวถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	ขนาดกว้าง ๒๐ เมตร สันฝายสูง ๒.๐๐ เมตร ผนังข้างสูง ๓.๕๐ เมตร ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานฝายน้ำล้น มข.๒๕๒๗	-	-	๙๒๔,๐๐๐	กุมภาพันธ์-กันยายน ๒๕๖๘	/	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ

๖๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยพัฒนา บ้านดอนยาว หมู่ที่ ๔ ตำบลหัวถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	ปริมาณงาน ๑. ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๑๕๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมเกลี่ยปรับแต่ง ๒.วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๐.๔๐ ม. จำนวน ๒ จุด จุดละ ๗ ท่อน รวม ๑๔ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อเรียบร้อย	-	-	๕๐๐,๐๐๐	กุมภาพันธ์-กันยายน ๒๕๖๘	/	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๖๘	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ขอยหนองหว้า บ้านดอนยาว หมู่ที่ ๔ ตำบลหัวถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๑,๒๕๐ เมตร หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๖,๒๕๐ ตารางเมตร โดยมีรายละเอียด ๑.ลงลูกรัง กว้าง ๕.๐๐ เมตร STA ๐+๐๐๐ - STA ๑+๒๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. เกรด ปรับแต่งพร้อมบดอัด ๒.วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๐.๔๐ ม. จำนวน ๑ จุด ๗ ท่อน พร้อมยาแนว รอยต่อท่อเรียบร้อย	-	-	๔๔๔,๓๐๐	กุมภาพันธ์-กันยายน ๒๕๖๘	/	-	-	อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง
๖๙	โครงการก่อสร้างหอดึงประปาโครงเหล็กพร้อมถังไฟเบอร์กลาส ๔ ใบ ณ. บ้านวังกระโดน หมู่ที่ ๕ ตำบลหัวถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	ความกว้าง ๓.๖๐ เมตร ยาว ๓.๖๐ เมตร สูง ๑๑.๙๐ เมตร	-	-	๔๘๓,๐๐๐	กุมภาพันธ์-กันยายน ๒๕๖๘	/	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๗๐	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง เลียบคลองลำไทรโยงพร้อมเสาเข็มกันดินพังทลายพร้อมเทคอนกรีตาดผนัง บ้านวังกระโดน หมู่ที่ ๕ ตำบลหัวถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังเลียบคลองลำไทรโยงพร้อมเสาเข็มกันดินพังทลายพร้อมเทคอนกรีตาดผนัง	-	-	๓๘๙,๐๐๐	กุมภาพันธ์-กันยายน ๒๕๖๘	/	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการหาผู้รับจ้าง

๗๑	โครงการวางท่อเมนระบบประปา PVC ณ.บ้านวังกระโดน หมู่ที่ ๕ ตำบลหัวถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	วางท่อเมนระบบประปา PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ความยาว ๑,๐๖๕ เมตร พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ	-	-	๑๖๑,๙๐๐	กุมภาพันธ์-กันยายน ๒๕๖๘	/	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๗๒	โครงการก่อสร้างผิวจราจร Asphalt Concreat สายทางสระชุด-วังกระโดน บ้านหนองเต็ง หมู่ที่ ๖ ตำบลหัวถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	๑. ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๓๗๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๑,๘๗๕ ตารางเมตร ๒. วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๐.๖๐ ม. จำนวน ๑ จุด ๗ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อเรียบร้อย	-	-	๑,๒๘๕,๐๐๐	กุมภาพันธ์-กันยายน ๒๕๖๘	/	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๗๓	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชาร่วมใจ บ้านหนองเต็ง หมู่ที่ ๖ ตำบลหัวถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	ปริมาณงาน ๑. ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑๐๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๔๓๒ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง ๒.วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๐.๓๐ ม. จำนวน ๓ จุด จุดละ ๕ ท่อน รวม ๑๕ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อเรียบร้อย	-	-	๓๑๖,๖๐๐	กุมภาพันธ์-กันยายน ๒๕๖๘	/	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๗๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสระสี่เหลี่ยม-หัวถนน บ้านสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ ๗ ตำบลหัวถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมเกลี่ยปรับแต่ง (ไหล่ทางหินคลุกเฉพาะ STA ๐+๐๐๐ - STA ๐+๑๕๙)	-	-	๔๗๖,๖๐๐	กุมภาพันธ์-กันยายน ๒๕๖๘	/	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๗๕	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง ถนนเลียบคลองลำไทรโยงฝั่งตะวันออก บ้านสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ ๗ ตำบลหัวถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	ปริมาณงาน ๑.ลงดินลูกรังกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร เกรดปรับแต่งพร้อมบดทับ ๒.วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๐.๖๐ ม. จำนวน ๓ จุด รวม ๓๑ ท่อน (จุดที่ ๑ จำนวน ๑๐ ท่อน , จุดที่ ๒ จำนวน ๘ ท่อน , จุดที่ ๓ จำนวน ๑๓ ท่อน)พร้อมยาแนวรอยต่อท่อเรียบร้อย	-	-	๒๐๗,๙๐๐	กุมภาพันธ์-กันยายน ๒๕๖๘	/	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ

๗๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยื่นใบขุด บ้านสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ ๗ ตำบล หัวถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	ความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๑๓๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๓๙๓.๔๔ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๑๒ ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำ ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ x๑.๐๐ เมตรจำนวน ๔ บ่อ	-	-	๓๔๑,๓๐๐	คุณภาพพื้นที่- กันยายน ๒๕๖๘	/	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๗๗	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.๒๕๒๗ คลองลำไทรโยง บ้านสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ ๗ ตำบล หัวถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	ขนาดกว้าง ๒๐ เมตร สันฝายสูง ๒.๐๐ เมตร ผนังข้างสูง ๓.๕๐ เมตร ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานฝายน้ำล้น มข.๒๕๒๗	-	-	๙๒๔,๐๐๐	คุณภาพพื้นที่- กันยายน ๒๕๖๘	/	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๗๘	โครงการก่อสร้างผิวจราจร Asphalt Concreat โดยวิธี OVERLY ขอย ประชาสามัคคี บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑๙๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๗๗๖ ตารางเมตร	-	-	๓๙๔,๓๐๐	คุณภาพพื้นที่- กันยายน ๒๕๖๘	/	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๗๙	๑๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยประชาสามัคคี บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	ปริมาณงาน ๑. ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง ๒.วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๐.๔๐ ม. จำนวน ๑ จุด รวม ๖ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อเรียบร้อย	-	-	๔๙๙,๓๐๐	คุณภาพพื้นที่- กันยายน ๒๕๖๘	/	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๘๐	โครงการก่อสร้างผิวจราจร Asphalt Concreat ขอยอำนาจเจริญ บ้านโคกแสงทอง หมู่ที่ ๙ ตำบลหัวถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	ปริมาณงาน ๑. ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๔๔๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๒,๒๒๕ ตารางเมตร ๒. วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๐.๔๐ ม. จำนวน ๒ จุด ๘ ท่อน รวม ๑๖ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อเรียบร้อย	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	คุณภาพพื้นที่- กันยายน ๒๕๖๘	/	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

๘๑	โครงการก่อสร้างผิวจราจร Asphalt Concreat โดยวิธี OVERLY สายทาง นานาใหม่-โคกรัก บ้านนาใหม่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหัวถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๖๓๘ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีปริมาณงาน ไม่น้อยกว่า ๓,๑๙๐ ตารางเมตร	-	-	๑,๕๙๙,๖๐๐	กุมภาพันธ์-กันยายน ๒๕๖๘	/	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๘๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอิมบุญ บ้านปราสาททอง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหัวถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	ความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๒๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณงาน ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง	-	-	๔๗๙,๖๐๐	กุมภาพันธ์-กันยายน ๒๕๖๘	/	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๘๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปราสาททอง-ลุงไผ่ บ้านปราสาททอง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหัวถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณงาน ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง	-	-	๔๙๕,๓๐๐	กุมภาพันธ์-กันยายน ๒๕๖๘	/	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๘๔	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.๒๕๒๗ คลองลำไทรโยง บ้านปราสาททอง หมู่ที่ ๑๑ ตำบล หัวถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๓๒.๐๐ เมตร สันฝายสูง ๒.๐๐ เมตร ผนังข้างสูง ๓.๕๐ เมตร ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานฝายน้ำล้น มข.๒๕๒๗	-	-	๑,๔๖๖,๐๐๐	กุมภาพันธ์-กันยายน ๒๕๖๘	/	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการหาผู้รับจ้าง
๘๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์) บ้านโคกน้ำซับ หมู่ที่ ๒ ตำบลหัวถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	จำนวน ๓๓ จุด โดยมีรายละเอียด ฐานเสา ตอม่อสำเร็จ ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐ เมตร สูง ๐.๔๐ เมตร เสาเหล็กกล้าในสัขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๓ นิ้ว สูง ๕ เมตร หนา ๓.๒ มม. ชุดโคมไฟโซล่าเซลล์ขนาด ๖๐๐ วัตต์	๒๘๐,๐๐๐	-	-	กุมภาพันธ์-กันยายน ๒๕๖๘	/	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการหาผู้รับจ้าง
๘๖	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรัง(คุ้มโนนอีแซว) บ้านโคกน้ำซับ หมู่ที่ ๒ ตำบลหัวถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑๐๕ เมตร โดยมีรายละเอียดลงดินยกระดับสูงเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร พร้อมลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร เกรดปรับแต่งพร้อมบดทับ พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๖ ท่อน และเทพนังยัดท่อขนาด ๑.๐๐ x ๑.๒๐ เมตร	๙๙,๐๐๐	-	-	กุมภาพันธ์-กันยายน ๒๕๖๘	-	-	/	๙๘,๕๐๐.๐๐

ผลการดำเนินงาน

- จำนวนโครงการที่ได้รับงบประมาณ จำนวน ๘๖ โครงการ
- จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๐ โครงการ

ปัญหาอุปสรรค

- ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำเป็นต้องรอเงินอุดหนุนทั่วไปก่อนจึงจะสามารถดำเนินงานในส่วนของงบลงทุนได้ ทำให้เกิดความล่าช้าในการใช้จ่ายงบประมาณ

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี